

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	ভৌত অবকাঠামো সংস্কার ও সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	৬৩	[১.১] ৫৫তম ব্যাচ গ্র্যাজুয়েশন প্যারেড অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিকরণ ও অন্যান্য কার্যক্রম	[১.১.১] ৫৫তম ব্যাচ গ্র্যাজুয়েশন প্যারেড অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিকরণ ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্নকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.২] প্রধান ফটক হতে কমান্ড্যান্ট বাংলোর সামনের রাস্তা পর্যন্ত ড্রেন নবায়নকরণ	[১.২.১] প্রধান ফটক হতে কমান্ড্যান্ট বাংলোর সামনের রাস্তা পর্যন্ত ড্রেন নবায়নকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৩] বি-১ বাংলোর সম্মুখ হতে ডি-১ ও বি-২ বাংলা পর্যন্ত রাস্তা পার্কিং টাইলসকরণ	[১.৩.১] বি-১ বাংলোর সম্মুখ হতে ডি-১ ও বি-২ বাংলা পর্যন্ত রাস্তা পার্কিং টাইলসকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৪] আবদুস সালাম ক্যাডেট ব্লক মেরামত ও সেনিটারী ফিটিংস পরিবর্তন করণ।	[১.৪.১] আবদুস সালাম ক্যাডেট ব্লক মেরামত ও সেনিটারী ফিটিংস পরিবর্তনকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৫] আবদুস সালাম ক্যাডেট ব্লক পিছনে নবনির্মিত রাস্তা সংলগ্ন ড্রেনের উপরে ১৫০ ফুট পর্যন্ত ড্রেনের স্ল্যাব নির্মাণ	[১.৫.১] আবদুস সালাম ক্যাডেট ব্লক পিছনে নবনির্মিত রাস্তা সংলগ্ন ড্রেনের উপরে ১৫০ ফুট পর্যন্ত ড্রেনের স্ল্যাব নির্মাণকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৬] শহীদ লিয়াকত আলী ক্যাডেট ব্লকের অবশিষ্ট কাজসমূহ সমাপ্ত করণ ও একটি সিঁড়ি টাইলস করণ	[১.৬.১] শহীদ লিয়াকত আলী ক্যাডেট ব্লকের অবশিষ্ট কাজসমূহ সমাপ্ত করণ ও একটি সিঁড়ি টাইলসকরণ সম্পন্নকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৭] পোস্ট-সী হোস্টেলের সিঁড়ি পার্কিং টাইলস করণ	[১.৭.১] সিঁড়ি পার্কিং টাইলসকরণ সম্পন্ন কৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৮] ইনস্ট্রাকশনাল ব্লকের পিছন থেকে পানি অপসারণের লক্ষ্যে মাটি ভরাট ও ড্রেন নির্মাণ	[১.৮.১] ইনস্ট্রাকশনাল ব্লকের পিছন থেকে পানি অপসারণের লক্ষ্যে মাটি ভরাটকৃত ও ড্রেন নির্মাণকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.৯] অফিসার্স ক্লাব সংলগ্ন উত্তর পাশের রাস্তা থেকে ফুটবল গ্রাউন্ডে যাওয়ার রাস্তা ও সিঁড়ি পার্কিং টাইলস করণ	[১.৯.১] অফিসার্স ক্লাব সংলগ্ন উত্তর পাশের রাস্তা থেকে ফুটবল গ্রাউন্ডে যাওয়ার রাস্তা ও সিঁড়ি পার্কিং টাইলস করণ সম্পন্নকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১০] বাল্কেটবল গ্রাউন্ডে যাওয়ার প্রবেশমুখ (উভয় পাশে) পার্কিং টাইলস করণ	[১.১০.১] বাল্কেটবল গ্রাউন্ডে যাওয়ার প্রবেশমুখ (উভয় পাশে) পার্কিং টাইলস কৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১১] ক্যাডেট প্রশিক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পাওয়ার হাউজে ৫০০ কেডিএ জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	[১.১১.১] ক্যাডেট প্রশিক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পাওয়ার হাউজে ৫০০ কেডিএ জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপনকৃত	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২০-০৬-২০২১	২৫-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	
			[১.১২] ট্রান্সপোর্ট শেড নবায়ন করণ	[১.১২.১] ট্রান্সপোর্ট শেড নবায়ন কৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৩] প্রস্তাবিত ইনোভেশন ল্যাব আধুনিকীকরণ	[১.১৩.১] প্রস্তাবিত ইনোভেশন ল্যাব আধুনিকীকরণ	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৪] কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিন তৈরী করণ	[১.১৪.১] কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ক্যান্টিন তৈরী কৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৫] এনবি-৩ কোয়ার্টারের সামনের ঢালু রাস্তা ও কেজি স্কুলের সামনের সিঁড়ি পার্কিং টাইলস করণ ও আনসার ব্যারাকের সিঁড়ি সংলগ্ন ছাঁদের টিনের চাল পরিবর্তন	[১.১৫.১] এনবি-৩ কোয়ার্টারের সামনের ঢালু রাস্তা ও কেজি স্কুলের সামনের সিঁড়ি পার্কিং টাইলস করণ ও আনসার ব্যারাকের সিঁড়ি সংলগ্ন ছাঁদের টিনের চাল পরিবর্তন কৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৬] নতুন পাম্প হাউজ থেকে কর্মচারী ক্লাব পর্যন্ত যাতায়াতের সিঁড়ি নির্মাণ এবং কর্মচারী ক্লাব ভবন থেকে এফ-টাইপ বাসা পর্যন্ত রাস্তা ঢালাই করণ	[১.১৬.১] নতুন পাম্প হাউজ থেকে কর্মচারী ক্লাব পর্যন্ত যাতায়াতের সিঁড়ি নির্মাণ এবং কর্মচারী ক্লাব ভবন থেকে এফ-টাইপ বাসা পর্যন্ত রাস্তা ঢালাইকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৭] মার্কেট বিল্ডিং এর নিচ তলার সামনের ফাঁকা অংশে সিসি ঢালাই, ফাঁকা অংশের উপরে কালার টিন স্থাপন ও ছাঁদে আনুমানিক ২০০০ বর্গফুট প্যাটেন স্টোন করণ	[১.১৭.১] মার্কেট বিল্ডিং এর নিচ তলার সামনের ফাঁকা অংশে সিসি ঢালাই, ফাঁকা অংশের উপরে কালার টিন স্থাপন ও ছাঁদে আনুমানিক ২০০০ বর্গফুট প্যাটেন স্টোন কৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৮] কবর স্থানের পশ্চিম পাশের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	[১.১৮.১] কবর স্থানের পশ্চিম পাশের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.১৯] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মেরামত, ছাঁদের প্যাটেন স্টোন করণ ও সামনের রাস্তা নবায়নকরণ	[১.১৯.১] এইচ-টাইপ-৩ ভবন মেরামত, ছাঁদের প্যাটেন স্টোন করণ ও সামনের রাস্তা নবায়নকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
			[১.২০] অফিস ও আবাসিক স্থাপনার বিভিন্ন মেরামত কাজ	[১.২০.১] অফিস ও আবাসিক স্থাপনার বিভিন্ন মেরামত কাজ	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	
[১.২১] অফিস ও আবাসিক ভবনসমূহের বৈদ্যুতিক কাজ করণ	[১.২১.১] অফিস ও আবাসিক ভবনসমূহের বৈদ্যুতিক কাজ সম্পন্নকৃত	%	৩	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
২	মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি	১২	[২.১] প্রি-সী (মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও নটিক্যাল সাইন্স)	[২.১.১] প্রশিক্ষিত মেরিনারের সংখ্যা	সংখ্যা	৩	৩৬৪	৩০০	২৫০	২০০	১৫০	৩৭৯
			[২.২] বিএমএস (অনার্স) ইন নটিক্যাল সাইন্স	[২.২.১] প্রশিক্ষিত মেরিনারের সংখ্যা	সংখ্যা	৩	১২০	১০০	৭৫	৬০	৫০	২১
			[২.৩] বিএমএস (অনার্স) ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং	[২.৩.১] প্রশিক্ষিত মেরিনারের সংখ্যা	সংখ্যা	৩	১২০	১০০	৭৫	৬০	৫০	৫৪
			[২.৪] এক্সিলিয়ারি ও প্রিপারেটরি কোর্স (নটিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং)	[২.৪.১] প্রশিক্ষিত মেরিনারের সংখ্যা	সংখ্যা	৩	১০৯৬	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	১৪৫
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					১
				[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১				৩
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২			১
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২			
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩				১

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই-নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			১০০	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১			২৩-০৮-২০২০
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১			২৮-০৭-২০২০
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			০.১৬৭
			[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪						
[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১									

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			২৪.১৩	
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০			১৭.৮০	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০			
			[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫				
			[এম.৩.৪] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১				০৭-০৯-২০২০

*সাময়িক (provisional) তথ্য